



《主要物资（设备）需求总计划表》

（CSCEC-PM-0901）

项目名称及编码		大连寨子沟 A 地块项目				
联系人	赵大鹏	电话	13322240122	计划时间	2019.11.04	编号 NO. 1 (编号为页数序号)
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注
1	混凝土	C40P6	m ³	18858.4	2019.11.30	筏板、地下室外墙、消防水池内墙
2	混凝土	C35P6	m ³	10643.6	2019.11.30	地下室车库顶板
3	混凝土	C35	m ³	5738	2019.11.30	1#-10#主楼墙柱、梁板
4	混凝土	C30	m ³	29481.2	2019.11.30	单体墙柱、梁板
5	混凝土	C20	m ³	4500	2019.11.30	临时道路、二次结构
6	混凝土	C20 细石	m ³	3734	2019.11.30	车库屋面、单体屋面保护层
7	混凝土	C15	m ³	6712.4	2019.11.30	基础垫层
8	混凝土	C15 细石	m ³	6838.8	2019.11.30	各单体楼地面
9	钢筋	ø6	t	186	2019.11.30	单体及地下室
10	钢筋	ø8	t	846.4	2019.11.30	单体及地下室
11	钢筋	ø10	t	952	2019.11.30	单体及地下室
12	钢筋	ø12	t	1872	2019.11.30	单体及地下室
13	钢筋	ø14	t	998.4	2019.11.30	单体及地下室

14	钢筋	ø16	t	732	2019.11.30	单体及地下室
15	钢筋	ø18	t	486.4	2019.11.30	单体及地下室
16	钢筋	ø20	t	450	2019.11.30	单体及地下室
17	钢筋	ø22	t	356.4	2019.11.30	单体及地下室
18	钢筋	ø25	t	252	2019.11.30	单体及地下室
19	扎丝		kg	60000	2019.11.30	用于钢筋绑扎
20	垫块	混凝土 20mm	个	117600	2019.11.30	楼地面、屋面
21	垫块	混凝土 50mm	个	32205.6	2019.11.30	覆板
22	墙体支撑	300x25x25	根	60721.2	2019.11.30	地下室及外墙、各个单体
23	墙体支撑	350x25x25	根	1200	2019.11.30	地下室及外墙、各个单体
24	墙体支撑	250x25x25	根	30000	2019.11.30	地下室及外墙、各个单体
25	墙体支撑	200x25x25	根	40800	2019.11.30	地下室及外墙、各个单体
26	标砖	240x115x53mm	m ³	10800	2019.11.30	砖胎膜
27	砌块	390x190x90	m ³	14148	2019.11.30	用于墙体砌筑
28	砖 (MU7.5)	100厚	m ³	784	2019.11.30	用于地下室保护墙
29	水泥	PC42.5	t	2400	2019.11.30	单体及地下室
30	沙子	普通砂	t	5040	2019.11.30	单体及地下室
31	止水钢板	300mm	米	10127.2	2019.11.30	后浇带
32	水带	100mm	盘	43.2	2019.11.30	基坑降水
33	水带	150mm	盘	67.2	2019.11.30	基坑降水
34	堵漏剂		箱	480	2019.11.30	地下漏点堵漏
35	钢板网		捆	2560	2019.11.30	后浇带挡网
36	保温板	90岩棉板	m ³	4846.8	2019.11.30	地上外墙
37	保温板	40厚XPS	m ³	190.8	2019.11.30	地下外墙

38	保温板	80 厚 XPS	m ³	962.4	2019.11.30	屋面				
39	海绵条	20*5MM	m	20353.2	2019.11.30	单体及地下室				
40	轻集料混凝土		m ³	936	2019.11.30	用于屋面找坡（车库顶板、单体屋面）				
编制人	孙小鹏	总工程师	孙小鹏	物资经理	孙小鹏	商务经理	孙小鹏	项目经理	孙小鹏	公司商务部
时间	2019.11.3	时间	2019.11.3	时间	2019.11.3	时间	2019.11.3	时间	2019.11.3	时间

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

附表 22

项目名称及编码		大连寨子沟 A 地块项目								
联系人	赵大鹏	电话	13322240122	计划时间	2019.11.04	编号 NO.2	(编号为页数顺序号)			
序号	物资(设备)名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注				
1	模板	1830x915mm	块	83831	2019.11.30					
2	木方	40x80mm	m ³	2246	2019.11.30					
3	对拉螺栓	ø14	套	177138	2019.11.30					
4	内架钢管	ø48x3.0	米	923955	2019.11.30					
5	U型拖		个	53494	2019.11.30					
6	外架钢管	ø48x3.0	米	435107	2019.11.30					
7	扣件		个	312329	2019.11.30					
8	密目网	6000x1800mm	张	9379	2019.11.30					
9	大眼网	6000x1500mm	张	2071	2019.11.30					
编制人	<i>赵大鹏</i>	总工程师	<i>赵大鹏</i>	物资经理	<i>孙修军</i>	商务经理	<i>孙修军</i>	项目经理	<i>赵大鹏</i>	公司商务部
时间	2019.11.3	时间	2019.11.3	时间	2019.11.3	时间	2019.11.3	时间	2019.11.3	时间

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表