

中国建筑第二工程局有限公司北京分公司
重要物资需用总计划

		中国建筑 项目管理表格					
		重要物资需用总计划			表格编号 CSCEC2B-BJ-WZGL-001		
项目名称及编码		郑州国际物流园区锦祥花园二期棚户区改造项目					
联系人	李会远	电话	18638559668	计划时间	2017.10	编号NO	001
序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注	
1	钢筋HPB300	6.5	T	1280	2018.04		
2	钢筋HPB300	8	T	55	2018.05		
3	钢筋HPB300	10	T	28	2018.04		
4	钢筋HPB300	12	T	19	2018.03		
5	钢筋HRB400	6	T	2276	2018.04		
6	钢筋HRB400	8	T	13856	2018.04		
7	钢筋HRB400	10	T	2123	2018.04		
8	钢筋HRB400	12	T	6997	2018.04		
9	钢筋HRB400	14	T	3851	2018.04		
10	钢筋HRB400	16	T	4523	2018.05		
11	钢筋HRB400	18	T	2558	2018.05		
12	钢筋HRB400	20	T	2321	2018.04		
13	钢筋HRB400	22	T	2320	2018.04		
14	钢筋HRB400	25	T	3872	2018.08		
15	钢筋HRB400	28	T	212	2018.08		
16	直螺纹套筒	/	个	518614	2018.08		
17	混凝土	C15	m³	15647.4	2018.08		
18	混凝土	C25	m³	40756.77	2017.12		
19	混凝土	C30	m³	126071.83	2019.05		
20	混凝土	C35	m³	159517.42	2018.08		
21	混凝土	C36P6	m³	53617.63	2018.08		
22	混凝土	C40	m³	15272.55	2018.08		



23	混凝土	C30细石砼	m³	5475.68	2019.07	
24	混凝土	C30细石砼	m³	13326.28	2019.07	
25	砌块	蒸汽加压混凝土砌块	m³	76281.65	2019.07	
26	实心砖	煤矸石烧结砖	m³	8173.33	2018.08	
27	成品砂浆	/	T	60000	2019.09	
28	铝模		m³	2400000	2019.06	
29	模板	1830*915*12	块	162000	2018.08	
30	方木	40*90*4000	m³	4400	2018.08	按实际需求掌控 型号
项目编制		李会元	项目审核		李会元	项目批准
公司物资部		李会元	公司主管领导		邓振平	公司主要领导

注：在工程开工前制定重要物资需用总计划。

