

物资需用总计划

第 1 页 共 2 页

计划编号:

项目名称: 誉城三号院

序号	品名	规格型号	单位	数量	质量标准	产品要求	备注
1	混凝土	C20	m ³	22500.0	国家标准	合格	二次结构、地库
2	混凝土	C25	m ³	2500.0	国家标准	合格	二次结构、地库
3	混凝土	C30	m ³	7617.4	国家标准	合格	主体结构、地库
4	混凝土	C40	m ³	1952.4	国家标准	合格	主体结构、地库
5	钢筋	Φ6	t	26	国家标准	合格	单体及地下室
6	钢筋	Φ8	t	198	国家标准	合格	单体及地下室
7	钢筋	Φ10	t	54	国家标准	合格	单体及地下室
8	钢筋	Φ12	t	53	国家标准	合格	单体及地下室
9	钢筋	Φ14	t	29	国家标准	合格	单体及地下室
10	钢筋	Φ16	t	119	国家标准	合格	单体及地下室
11	钢筋	Φ18	t	66	国家标准	合格	单体及地下室
12	钢筋	Φ20	t	27	国家标准	合格	单体及地下室
13	钢筋	Φ22	t	31	国家标准	合格	单体及地下室
14	钢筋	Φ25	t	41	国家标准	合格	单体及地下室
15	钢筋	Φ28	t	3	国家标准	合格	单体及地下室
16	垫块	混凝土:20mm	个	45000	国家标准	合格	楼地面、屋面
17	垫块	混凝土:50mm	个	45000	国家标准	合格	筏板
18	标砖	240x115x53mm	m ³	500	国家标准	合格	砖胎膜、外墙
19	石膏砂浆		t	111382	国家标准	合格	用于墙体抹灰
20	砂浆		t	5063	国家标准	合格	用于墙体砌筑
21	砌块	200x300x600mm	m ³	16850	国家标准	合格	用于墙体砌筑




22	砌块	100x300x600mm	m ³	900	国家标准	合格	用于地下室保护墙
23	水泥	P. 042. 5	t	650	国家标准	合格	单体及地下室
24	石子		m ³	500	国家标准	合格	单体及地下室
25	沙子	普通砂	m ³	500	国家标准	合格	单体及地下室
26	止水钢板	300mm	米	1200	国家标准	合格	后浇带
27	堵漏剂		箱	480	国家标准	合格	地下漏点堵漏
28	铅丝网		捆	1000	国家标准	合格	后浇带挡网
29	土工布		卷	4500	国家标准	合格	现场裸土覆盖

注：物资、机械设备、周转料具需单独编制总计划。

批准/日期: 

审核/日期: 

编制/日期: 

公司审批:



扫描全能王 创建

大型机械需用计划

项目名称：普城三号院

第 | 页 共 | 页

计划编号：

序号	品名	规格型号	单位	数量	质量标准	产品要求	备注
1	塔吊	TC5610	台	5	国家标准	合格	
2	施工电梯	SC200/200	台	8	国家标准	合格	

注：物资、机械设备、周转料具需单独编制总计划。

批准/日期：

审核/日期：

编制/日期：

公司审批：



周转物资需用计划

项目名称：普城三号院

第 1 页 共 1 页

计划编号：

序号	品名	规格型号	单位	数量	质量标准	产品要求	备注
1	模板	1830x915mm	张	22000	国家标准	合格	
2	木方	40x80mm	m ³	335	国家标准	合格	
3	方钢管	40x40x3mm	m	155515	国家标准	合格	
4	内架钢管 (轮扣)	φ48x3.0	米	38281.2	国家标准	合格	
5	U型拖		个	28718	国家标准	合格	
6	外架钢管	φ48x3.0	米	126020	国家标准	合格	
7	扣件		个	86635	国家标准	合格	
8	密目网	6000x1800mm	张	920	国家标准	合格	
9	大眼网	6000x1500mm	张	300	国家标准	合格	
10	木跳板		m ³	445	国家标准	合格	
11	工字钢	16#	t	194.76	国家标准	合格	
12	钢丝绳	φ16	m	14145.3	国家标准	合格	
13	钢丝绳卡	φ16	个	3302	国家标准	合格	

注：物资、机械设备、周转料具需单独编制总计划。

批准/日期：

王世明

审核/日期：

赵恩波

编制/日期：

杨和军

公司审批：

